

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年11月21日

計画の名称	三原市公共下水道											
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○
交付対象	三原市											
計画の目標	生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図る。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,734	A	2,734	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	下水道処理人口普及率を, 43.5% (H28当初) から51.1% (H32末) に向上させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人)/行政人口(人)	44%	48%	51%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	三原市	直接	三原市	管渠(汚水)	新設	三原市沼田川処理区(未普及解消)	L=12.6km 75~600	三原市						2,694	-		
	A07-002	下水道	一般	三原市	直接	三原市	-	-	三原市汚水処理施設整備計画	アクションプラン策定	三原市							10	-	
	A07-003	下水道	一般	三原市	直接	三原市	-	-	基本計画検討(三原市沼田川処理区)	基本計画策定に係る検討	三原市							20	-	
	A07-004	下水道	一般	三原市	直接	三原市	-	-	基本計画検討(三原市和木処理区)	基本計画策定に係る検討	三原市							10	-	
												小計							2,734	
												合計							2,734	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 三原市において評価を実施。	事後評価の実施時期 2022年（令和4年）11月
	公表の方法 市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道処理人口普及率の最終目標である51.1%（令和2年度末）は未達成であったが、生活環境及び水環境が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き、経済性や施工性を見極めながら、効率的な污水管整備を行い、下水道処理人口普及率の向上を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道人口普及率	
	最終目標値	51%
	最終実績値	48%
		平成30年西日本豪雨災害の影響により目標を達成できなかった。