

回 答 書

工事名： 西小学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	（参考数量 P19）外部・内部脚立足場が見込まれてませんがどのように判断すればよろしいでしょうか。	脚立足場等は、必要に応じて見込んでください。外部足場については、（参考数量 P19）にて管理・特別教室棟、屋内運動場の数量を見込んでおります。
2	（参考数量 P22、A-65）外部床ステンレス見切の仕様が表記されていません。参考数量 P22 で床目地棒ステンレス製 5×12 60.3m を計上されています。床ステンレス見切の仕様は、ステンレス製 5×12 と判断すればよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
3	（A-71、A-83）パラペット廻りにステンレス丸環の設置表記がありますが、設置場所が表記されておらず、参考数量にも計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。	12 か所のステンレス丸環を見込んでください。
4	（A-73）ステージ框にアルミノンスリップの設置表記がありますが、仕様が表記されておらず、参考数量にも計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。	15.8m のアルミノンスリップを見込んでください。
5	（A-80～A-82、A-84）外部建具で外部シーリング打替えは枠廻り 4 周とし、建具水切部は適用外と判断すればよろしいでしょうか。	建具水切部のシーリング [※] 打替えを見込んでください。

6	(参考数量 P24、A-65、A-77) 床タイル (階段用タイル張り) 垂れ付き段鼻 I 類無ゆう 100mm 角 95m で計上されていますが、新階段タイル 150*60 95 枚と判断すればよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
7	(参考数量 P25、A-65) プレハブ倉庫 W5400*D2300*H2455 を一時撤去再取付と表記されていますが、参考数量 P25 で計上されている物置一時撤去再取付と判断すればよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
8	(参考数量 P35、A-65) 外部床ステンレス見切を撤去と表記されていますが、参考数量 P35 では計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。	32.2m のステンレス見切撤去を見込んでください。
9	(参考数量 P63、A-15、A-20) 屋根 (2)、(3) のルーフドレインは改修用ドレン φ100・φ50 と思われますが、参考数量 P63 では各々铸铁製ドレン新設で計上されています。改修用ドレン新設と判断すればよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
10	(参考数量 P63、A-16、A-21、A-26) 外部仕上表 (2) で屋根 (2) 屋上点検口 600*600 は既存のまま DP 塗りと表記されていますが、参考数量 P63 では一時撤去再取付で計上されています。屋上点検口 600*600 は既存のまま DP 塗りと判断すればよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
11	(A-54～A-57) 外部建具で外部シーリング打替えは枠廻り 4 周とし、建具水切部は適用外と判断すればよろしいでしょうか。	建具水切部のシーリング打替えを見込んでください。
12	(参考数量 P85、A-31) 受水槽基礎の SD295 D13 配筋要領が表記されていません。SD295 D13@200 ダブル配筋と判断すればよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。

13	(参考数量 P89、A-31) ワイヤーマッシュフェンス L=12.9 となっておりますが、両開き扉 W2000×H2000 (1 か所) 及び基礎□400×600 (2 か所) が計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。	両開き扉 W2000×H2000 (1 か所) 及び基礎□400×600 (2 か所) を計上してください。
14	(参考数量 P96) 交通誘導員は 242 人見込まれていますが、11 か月分程度の人数なので、工期全体では不足すると考えられます。どのように判断すればよろしいでしょうか。	交通誘導員 (常時) は 242 人として積算してください。実際の数量については、工事着手後に協議します。
15	令和 6 年度の夏休みに工事開始する場合について、施工業者選定や施工計画等の準備期間が不十分と想定され、「アスベスト除去工事」の安全性が担保されない恐れがあります。よって、十分な準備期間が確保できる令和 7 年度の夏休みの実施が望ましいと考えます。本工事の工事期間は設計書・内訳書より 15 ヶ月と想定されますので、工事期間も踏まえ、工事仕様書にある現場施工に着手する日は、令和 6 年 11 月頃の設定としてもよろしいでしょうか。	アスベスト除去工事は、令和 7 年度の夏休み期間中の実施を見込んでください。また、工事開始時期は、夏休みが始まる令和 6 年 7 月下旬を想定しています。学校関係者の安全に配慮し、可能な限り夏休み期間中に工事を進捗するよう、見込んでください。なお、余裕をもって工期内に工事を完了するよう、関係者と協議のうえ計画してください。