

回 答 書

工事名：沼田東コミュニティセンター外壁等改修工事

	質 問 事 項	回 答
1	数量表 9 樋の金物仕様がありません。対応をご教示ください。	ステンレス製 掴み金物 (径 75 用 材工共) 撤去・新設を見込んでください。
2	数量表 9 樋について、径 100 となっておりますが、現状は 75 (VP か VU か不明) です。接続部で径を落としますか。	径 75 を見込んでください。
3	A-18 改修後立面図において、東面屋上パラペット部に表示サインがありますが、分割取付と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	A-18 において、西面 2 階部分の樋に養生管とありますが、1 階部分ではありませんか。	1 階部分の縦樋養生管として見込んでください。
5	数量表 外壁改修工事の各数量ですが、図面において確認できません。外壁調査図があるのではないのでしょうか。	別添の外壁劣化調査図を参照してください。 数量については、参考数量表をご確認ください。
6	数量表 27 空調設備改修工事 室外機を取り外し再取付となっておりますが、経年劣化等により、再取付後に作動しない事態も想定されます。その場合、変更契約で対応と考えてよろしいでしょうか。	増減の対象とします。

	ガス給湯機も同様の事態が考えられます。対応をご教示ください。	
7	数量表 27 室外機及びガス給湯機の取り外し後の保管は、場内と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	工事期間中、施設は常時利用状態ですが、エアコンが使用不可能な状態で夏場にかかります。問題はありませんか。	9月30日まではエアコンを使用可能な状態としてください。
9	数量表 20 外構改修工事の発生材積込み ボード・木材類 人力とありますが、廃プラの間違いではないでしょうか。	廃プラとして見込んでください。
10	数量表 10 外壁改修工事 土間ポーチ新設となっていますが、撤去項目に土間コンクリート、出入口ポーチ撤去の数量がありません。(A-23, 24 参照) 図面を正として見込むには、数量表に記載がない数量が多いと考えます。対応をご教示ください。	土間コンクリート、出入口ポーチの撤去も見込んでください。 工事に必要なものについては、図面を正として見込んでください。
11	数量表 28 表示サインの仕様がありません。ご指示願います。	アクリル樹脂製 t=5.0 mm, 寸法は 11000 mm*500 mmとして見込んでください。 文字部はカッティングシート張りとしてください。 表示内容及び文字サイズ等については、既設と同様として見込んでください。
12	数量表 13 図面 A-16 屋上点検口 550 角ですが、特寸と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。