

回 答 書

工事名：三原市立久井中学校外 2 校トイレ改修工事

	質 問 事 項	回 答
1	各トイレの施工について、同時着工は可能でしょうか。また、施工順序等があるようでしたら、ご教示ください。	久井中学校については、東西どちらかのトイレが使用できるよう区分して施工してください。 糸崎小学校については、南・北棟か中棟のどちらかのトイレが使用できるよう区分して施工してください。 深小学校については、フロア別に施工してください。
2	久井中学校 A-15 1～3 階（西）便所において、男子便所ライニング一部既存となっていますが、図面には記載されていません。A-20 建具表にもブースの切り欠きが記載されていません。ライニング全撤去と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 ライニングは全て撤去してください。
3	久井中学校 A-16 2 階（東）便所平面詳細図において、④ 1 階のみライニング撤去と記載がありますが、A-08 仕上表の通り、東側 1 階は天井のみ改修と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	久井中学校 A-16 2 階（東）便所平面詳細図では、既存ライニングが袖壁を越えていますが、A-19 展開図では、袖壁までとなっています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	A-19 展開図のとおり袖壁までとしてください。

5	久井中学校 A-20 建具表 既存 AD-1 下枠改修について、シール充填のみを行うと考えてよろしいでしょうか。また、シールは、シリコーン系とすればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	久井中学校 A-18.19 展開図において、SK 部下がり壁下端に見切が記載されていますが、形状、寸法等が不明です。ご教示ください。	米楯厚 30mm ・ SOP 塗装としてください。
7	糸崎小学校 iA-14 3 階平面図において、北棟に仮設間仕切りの記載がありませんが、ホールは閉鎖でき、児童等の第三者の出入りがないものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	糸崎小学校 iA-28.29 南棟便所詳細図において、改修前後でブース扉の位置が異なる箇所は、床にビス穴が発生すると思われますが、補修程度で貼替はないものと考えてよろしいでしょうか。	1 階は塩ビシート、2 階は磁器質タイルにてブース内の貼替を見込んでください。
9	糸崎小学校 iA-32 南棟天井伏図において、1 階廊下、2 階多目的スペースに天井点検口の記載がありませんが、仕上はジプトーンでしょうか。ご教示ください。	1 階廊下ジプトーン、2 階多目的スペース化粧石膏ボードです。 2 階には天井点検口が設置してある為点検口の設置は不要です。
10	糸崎小学校 iM-11 中棟 1 階換気設備図において、換気扇撤去後開口穴埋め補修と記載されていますが、補修要領が不明です。ご教示ください。	アルパネにて開口を塞いでください。
11	糸崎小学校 iA-28.29 南棟便所詳細図において、既存ライニングに小便器用手摺を取付となっていますが、下地はなんでしょうか。ご教示ください。	軽量鉄骨壁下地です。また、コンパネ貼り補強が必要です。
12	糸崎小学校 内壁磁器質タイルの浮き、ひび割れの調査・貼替は増減の対象と考えてよろしいでしょうか。また、床タイルの浮	増減の対象としてください。また、床タイルの浮きについても調査してください。

	き等は，調査の必要はないのでしょうか。	
13	深小学校 fA-11 1 階平面図において，小便器用手摺取付部の下地は何でしょうか。また，女子便所手摺取付部のブース補強は，あるものと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	小便器用手摺取付部の下地は軽量鉄骨壁下地です。また，コンパネ貼り補強が必要です。 女子便所手摺取付部についてはブース挟み補強としてください。
14	深小学校 fA-14.15 便所詳細図において，内壁磁器質タイルの浮き，ひび割れの調査・貼替は増減の対象と考えてよろしいでしょうか。また，1 階便所及び，床タイルの浮き等は，調査の必要はないのでしょうか。	増減の対象としてください。また，床タイルの浮きについても調査してください。