

回 答 書

工事名：橋梁災害復旧工事（市道大和町十郎深見線（十郎橋））

	質 問 事 項	回 答
1	仕様書に記載されている共通仮設費について、平板載荷試験に要する費用が積上げ分として計上されていませんが、施工時にA1・A2 橋台下面の地盤の支持力及び地盤反力は確認しなくても良いのでしょうか。	ボーリング調査で硬質地盤が出ることを予測しているため、試験費を計上していません。 掘削時の地盤の状況によっては、協議により変更対応をします。