

回 答 書

工事名：円一第3放課後児童クラブ外新設工事

	質 問 事 項	回 答
1	A-13 内部仕上表 備考欄の室名札FKC-80と別紙明細のFAC-80はどちらが正でしょうか。	FAC-80 を正として計上してください。
2	A-34 建具表 WD-2は取止めですか？数量表（共用部）木製建具工事には記載がありますが、解体工事にはトイレブースドアーは撤去になっています。どちらが正でしょうか。	WD-2 は取りやめとして計上してください。
3	外壁取り付けの表示板の仕様について御指示ください。	ステンレス HL 400×120×20 t=1.0 5箇所です。 (図面 A-14 参照)
4	数量表 事務室1, 2, 3の室名札の数量がありません。御指示ください。	室名札3箇所を計上してください。 (別紙 00-0155 参照)
5	床下点検ハッチの仕様はアルミ, SUS のどちらでしょうか。	アルミです。 (図面 A-24 参照)
6	E-09 表記部分 5 M-1-2 既存のままですが、図中は×印です。どちらが正でしょうか。	表の表示は、盤の撤去等ではなく、配線の改修内容を示しています。 M-1-2 は撤去です。

7	<p>同上 6 M-1-2 ML-1-3 残置ですが、図中は×印です。どちらが正でしょうか。</p>	<p>表の表示は、盤の撤去等ではなく、配線の改修内容を示しています。M-1-2 ML-1-3 は撤去です。</p>
8	<p>同上 図中 9, 10 12, 13 起点が残置，終点が撤去ですが，表では撤去です。どちらが正でしょうか。</p>	<p>表の表示は，盤の撤去等ではなく，配線の改修内容を示しています。起点が残置，終点が撤去です。</p>
9	<p>A-39 詳細図の児童用手洗いシンクと数量表の数値が異なりますが，どちらが正でしょうか。</p>	<p>A-39 詳細図 W=1000, D=500, H=700 2 台を正として計上してください。</p>