

回 答 書

業務名：都市公園トイレ更新工事（西野公園外1公園）

	質 問 事 項	回 答
1	共通事項 基礎伏せ, 断面詳細図では, アンカーボルト M-12, 参考数量表では M-16 です。どちらが正でしょうか。	M-12 を正として計上してください。
2	数量表 基礎工事の埋戻しは購入土であれば発生土処分は 3.6 m ³ になると思われます。御指示ください。	3.6 m ³ を計上してください。
3	数量表 基礎工事の基礎コンクリート 空積割増は最低 4 車になると思われます。(捨てコン・土間コン含む) 御指示ください。	4 車を計上してください。
4	基礎工事において, 西野公園は軽トラックしか進入できそうにありませんが, 捨てコンは JIS でなくてもよろしいでしょうか。	捨てコンクリートは JIS 規格でなくてもよいです。
5	土間コンクリートは無筋でしょうか。	スラブ配筋と同様に SD295A D10@200 としてください。
6	共通事項 外壁サイディング工事の通気金具となっていますが, 14mm の金具止はどのメーカーにもありません。御指示ください。	釘止め施工とってください。