

回 答 書

工事名：久井中学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	外壁アスベスト除去において、下部が土の部分は歩行によって養生が破れる等により、土壌汚染となる可能性があるため、コンクリートやモルタルなどを打設することが適切かと思われませんが、打設撤去は見込まれているのでしょうか。	コンクリートやモルタルなどの打設撤去は、見込んでおりません。 土部は、シート養生2重張りを見込んでおります。
2	図A-20 立面図において 北面1F 9 通り柱では 仕上げがB、西面1F A 通り柱では 仕上がAですが、どちらが正でしょうか。	図 A-20 は、仕上げ A を正としてください。 1期・3期工事部分の外壁改修は、A 工事を見込んでいます。