

# 回 答 書

工事名：久井中学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	工事用水，工事用電力は，構内既存施設から分岐して仮設メータを取付，使用可能でしょうか。	お見込みのとおりです。
2	特記仕様書1-6 発生材の処理等 PCB 含有シリング材の処理で，通常第一次判定（ポリカフایت <sup>®</sup> 系シリング材かどうかの判定）を行った後，ポリカフایت <sup>®</sup> 系であれば第二次判定（PCB 含有分析）の流れかと思われませんが第二次判定だけでよろしいでしょうか。分析個数 2 箇所とは，任意の場所でよろしいでしょうか。（図A-02）	お見込みのとおりです。
3	特記仕様書1-14 化学物質の濃度測定「図示した室」とはどの部分で何ヶ所でしょうか。また，測定時期はいつと考えればよろしいでしょうか。（図A-02）	測定室は次の 15 室 15 か所を見込んでください。 1 階 5 室（ふれあい学級 A 及び B，ホール，給食配膳室，会議室 2） 2 階 4 室（普通教室 1A，2A，3A，相談室） 3 階 6 室（視聴覚室，English，普通教室，社会科教室，美術室， コンピューター室） また，測定時期は，施工完了時としてください。

4	<p>外壁塗装について、特記仕様では防水形複層塗材E, 可とう形改修塗材E となっており、仕上表立面図では、複層塗材E, 可とう形複層塗材E (共通仕様書では表記無し) となっています。どちらが正しいでしょうか。(図A-04, A-11, A-20)</p>	<p>図 A-04 防水形複層塗材 E, 可とう形改修塗材 E を正としてください。</p>
5	<p>工事仕様書には、階段A・B のアスベスト除去作業は、「夏季休業日期間中」とありますが、学校関係者様の2F への昇降はないものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>階段A・Bのうち、どちらかを使用できる様に工事を行ってください。</p>
6	<p>工事区分で1期, 2期, 3期と図示がありますが、これは外装内装共に、工期が分かれる作業順番でしょうか。またこの期ごとに図示の範囲において、学校関係者様の部屋の使用に制限があるのでしょうか。</p>	<p>工事は、1～3工区ごとに施工する必要がありません。 関係者の承諾を得たうえで、工事することを想定しています。</p>
7	<p>現場事務所, 資材置き場, 足場組立に係る学校関係者様の駐車場は他へ移動していただくことは可能でしょうか。</p>	<p>関係者の承諾を得たうえで、駐車場の移動を想定しています。</p>