

回 答 書

工事名：賀茂第2クリーンセンター解体工事

	質 問 事 項	回 答
1	(発注仕様書) 第6章 PCB 処理計画について、第2節処理計画 1.処理計画に記載されている、「発注者が指定する場所(本施設内)に運搬し、保管施設を設置して保管する。」とありますが、保管場所をお示してください。また保管施設の仕様（大きさや材質等）もご教示ください。	保管場所は本賀茂第2クリーンセンター内とします。 本施設内であれば、場所は問いません。 仕様については対象となる変圧器を保管し施錠可能な保管庫とします。
2	(仮設工事) 仮設水道と仮設電気の引き込みは可能でしょうか。 可能な場合は引き込み箇所をご指示ください。	電気については、施設外の電線から引き込み可能ですが、受注者の負担で行ってください。 水については、敷地内にタンクを設置して使用することは可能です。現時点では、仮設水道の引き込みは不可です。
3	(工事費内訳書(参考)) 4.外構工事 4) 池撤去工事がありますが、池には水が無いものと考えて宜しいでしょうか。また、水がある場合は、濁水処理をして放流できるものと考えて宜しいでしょうか。	池には雨水が貯留されています。 濁水処理装置で適正に処理した後に本施設下流部の池に放流することは可能です。
4	(I 解体工事 3 プラント設備工事) オイルストレージタンク内は、残留物が無く、洗浄されているも	残留物があるものとしてください。

のと考えて宜しいでしょうか。

残留量は未確認ですので、受注者で確認してください。
また、オイルストレージタンクは本解体工事で洗浄するものとして
ます。