

回 答 書

工事名：本郷中学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	既設校舎管理棟グラウンド側に防球ネットがありますが、工事に伴い撤去復旧と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	参考数量 52 仮設道, 砕石舗装 厚 100 は車両搬入通路と考えてよろしいでしょうか。また, 工事関係者駐車場はグラウンド内と考えてよろしいでしょうか。その場合グラウンド内に砕石舗装すると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	KD-25 屋上高架水槽架台詳細図について改修前はありますが, 改修後の図がありません。改修なしと考えてよろしいでしょうか。	設備工事で加圧給水ポンプに改修するため架台は撤去のみです。架台基礎の改修は, KD-25 図面のとおり見込んでください。