

回 答 書

工事名：本郷中学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	A-10 配置図では受水槽置場が工事対象となっていますが、他図面では、工事内容が読み取れません。A-11 仮設計画図を正とし、工事は範囲外とすればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	KD-06.19.24 玄関底部の仕上について、塗膜防水 X-1,X-2 及びシート防水とそれぞれ異なっていますが、どれを正とすればよろしいでしょうか。	塗膜防水 X-2 を正として下さい。
3	KD-25 部分詳細図(3)の高架水槽架台詳細図に改修後の記載がありません。架台は DP 塗と判断すればよろしいでしょうか。または、別途工事により撤去でしょうか。	高架水槽架台は本工事にて撤去を見込んでください。
4	OD-17.24 便所土間コンクリートの配合,配筋,定着方法が不明です。ご指示ください。	コンクリート強度は Fc24-18-20, 配筋は D10 @200 タテヨコ, 定着方法は, 既設土間端部配筋に重ね継ぎ手としてください。
5	KD-18.TD-09 ALC 部の目地シールは増し打ち若しくは打ち替えとなるでしょうか。また, その際の仕様及び数量をご指示ください。	ALC 部の目地シールは打ち替え (PU-2, 長さ 350m) を見込んでください。