

## 回 答 書

工事名：糸崎小学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	数量表 屋内運動場 外壁改修の A-1.A-2 の数量について、OD-01 の特記仕様書の数量と相違があります。施工数量調査の数量及び、図面を正とすればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	数量表 屋内運動場 外壁改修の換気口改修について、数量表では 12 か所となっていますが、OD-08.09 立面図では 26 か所となっています。12 か所のみ改修とすればよろしいでしょうか。	南面・北面・西面の床下換気口の取替えを 26 か所見込んでください。
3	同上 換気口改修について、改修内容が不明です。ご指示ください。	南面・北面・西面の床下換気口の取替えを 26 か所見込んでください。
4	OD-14 建具表 AG-1 の表記がないため、寸法が不明です。ご指示ください。	W800×H400 mmを 4 ヶ所、見込んでください。
5	TD-14.15 建具表 AW-1.2.6.7 において、アルミパネル、換気扇の表記がありますが、寸法等の記載が特にないため、別途と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	TD-04 外部仕上表にて、アスベスト除去は劣化改修範囲のみとなっていますが、TD-01 外壁改修特記仕様では、A-1.A-2 共に全面サンダーケレンとなっています。活膜残しと考えればよろしいでしょうか。	劣化改修 A-1 打放し面・A-2 モルタル面については、TD-01 のとおり、①既存仕上げ材及び脆弱層サンダーケレン(全面)1,253 m <sup>2</sup> +66.9 m <sup>2</sup> を見込んでください。下地調整材は残してください。