

回 答 書

工事名：青葉台第二公園トイレ更新工事

	質 問 事 項	回 答
1	参考数量表 P7 基礎工事 アンカーボルトセット M-16 L=400 となっておりますが、図面 A-13 では M-12 となっております。どちらが正でしょうか。	M-12 としてください。
2	参考数量表 P9 木工事 構造用合板 屋根 t=9 910×3030 とありますが、壁の表記間違いではないでしょうか。	構造用合板 壁 t=9 910×3030 としてください。
3	参考数量表 P12 左官・タイル工事の笠木人工大理石取付 t=12×W180×1.2m とありますが、2.1m ではないでしょうか。	t=12×W180×2.1m としてください。