

回 答 書

工事名：三原市芸術文化センター長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	参考数量書 P21 屋上屋根伸縮目地撤去・改修ですが、成形伸縮目地材+発砲ポリスチレン系心材の取替えは施工できません。代替として、既設伸縮目地撤去、バックアップ材+シーリング充填に変更することは可能でしょうか。ご指示ください。	変更することは可能です。なお、シーリングの材料については、公共建築工事標準仕様書 9章 7節シーリング 9.7.2「材料」を適用してください。