

回 答 書

工事名：三原小学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	図 OD-01 A-1 工法のアスベスト含有部の施工工法①～③同等とありますが、参考数量書は①の工法です。図面に従い、①～③同等工法で良いですか。また、数量は図面 200 m ² ですが、参考数量書 1305 m ² です。どちらが正かご指示ください。	図面に従い、①～③同等でよろしいです。 数量は参考数量書を正とします。
2	図 A-03 2.仮設工事の足場養生は防音シートですが、参考数量書は防炎 I 類となっています。防炎 I 類に該当すればメッシュシートでも良いですか。	お見込みのとおりです。
3	図 OD-06 【内装改修工事】体育室床 現在、複合フローリング(t=15)表層(t=6)はないようです。複合フローリング(t=18)表層(t=6)若しくは複合フローリング(t=15)表層(t=3)の何れかと思われませんが、御指示ください。	複合フローリング(t=15)表層(t=3)とします。