

回 答 書

工事名：三原小学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	<p>図面番号 OD-06</p> <p>図面の右上にフローリング撤去 40 枚→新設 40 枚とあります。</p> <p>明細のフローリング 3.2 m²は、1 箇所改修か、数か所の部分改修か、図示にてご教示ください。</p> <p>また、フローリング t15 の表層カバは t3 となります。この材料でよろしいでしょうか。</p>	<p>部分改修（4 枚×10 箇所を見込む）とし、改修箇所については、監督員との協議により決定します。</p> <p>材料については、お見込みのとおりです。</p>
2	<p>図面番号 A-03</p> <p>仮設工事 足場等 防護シート に○印が付いておりますが、防音シート又はメッシュシート等の指定はありますか。</p>	<p>A-03 2-1 より防音シートとします。</p> <p>防災 I 類に該当する場合は、メッシュシートでも良いです。</p>