

回 答 書

工事名：(仮称) 田野浦認定こども園改修工事 (建築主体工事)

| | 質 問 事 項 | 回 答 |
|---|--|---|
| 1 | 内訳 P43 (細目別内訳 遊戯室棟) ピットと掲載がありますが、ピットは保育室棟で見積すればよろしいですか。 | ピットは管理棟の調理室に設置を見込んでいます。A-61 図 (別図) の排水枡詳細図の仕様を見込んでください。 |
| 2 | 上記ピットの仕様は、コンクリート下地・防水モルタル塗でよろしいですか。 | お見込みのとおりです。 |
| 3 | A-28 内訳にはありませんが、泥溜ピット 200*300*200 ステンレス製格子蓋新設は見積に入れてよろしいですか。 | A-60 を正とし、見積には入れず既存のままとしてください。 |