

回 答 書

工事名：三原中央方面隊屯所建設工事

	質 問 事 項	回 答
1	図面番号 A-19 内部仕上げ表で、壁下地(軽量鉄骨)表しとなっていますが、鉄部見えがかり SOP 塗りとなっています。壁下地は、錆止め塗装のままで宜しいでしょうか。	錆止め塗装のうえ、SOP 塗りを見込んでください。
2	図面番号 A-31 建具表 OS-1 の備考欄外部枠:スチール t=1.6 の SOP 塗りは、細目別内訳 P.35 の SOP 塗りに含まれているのでしょうか。ご確認願います。	細目別内訳 P.35 の SOP 塗りに含めています。
3	図面番号 A-57 (外構)配置図の工事一覧表で、22-1 及び 22-2 の土系舗装 t=50 になっていますが、丸亀産業㈱のガンマは、標準施工厚は、30mm となっています。 t=30 で見込んで宜しいでしょうか。	A-57 図のとおり、t=50mm で見込んでください。
4	図面番号 S-15 (車庫棟)軸組図(1)図の基礎梁増し打ち要領図で、FS1 下に地盤改良の記載がありますが、地盤改良は必要なのでしょうか。内訳書に項目はありません。また、FS1 t=200 下の t=50 は、碎石敷きだと推測され	地質調査結果により、地盤改良は必要と考えています。 参考数量 P20 に地盤改良として「柱状碎石補強杭 32 ヶ所」を見込んでいます。 FS1 t=200 下の t=50 は「捨てコンクリート」として見込んでくださ

	<p>ますが、内訳書 P.19 砂利地業 3m³ の中では、見込んでいないようです。数量をご教示願います。</p>	<p>い。</p>
5	<p>図面番号 S-17 (車庫棟)基礎梁リスト図に FB2 の記載がありますが、S-13 基礎伏図、S-15,16 軸組図には記載がありません。FB2 はどこにあるのでしょうか。</p>	<p>FB2 は無しとしてください。</p>
6	<p>図面番号 S-17 (車庫棟)柱リスト図に P1 の記載がありますが、内訳書にはアンカーセットの項目がありません。予算を追加で見込めば宜しいでしょうか。</p>	<p>S-17 図に示す柱 P1 のアンカーボルト (2-M16 L=300mm) を本工事にて見込んでください。</p>
7	<p>図面番号 S-20 (待機室棟)基礎伏図の RC 立上り配筋要領図で、ハチ部分の配筋要領が記載されていません。(車庫棟には記載があります。) 補強筋は不要でしょうか。</p>	<p>補強筋として、S-15 図 車庫棟軸組図「基礎梁増し打ち要領」と同仕様 (D13@200X, Y 共) を見込んでください。</p>
8	<p>図面番号 S-20 (待機室棟)基礎伏図の RC 立上り配筋要領図で、砂利地業の記載がありますが、内訳書では見込まれていません。砂利地業は不要でしょうか。</p>	<p>砂利地業は不要ですが、捨てコンクリート (t=50mm) を見込んでください。</p>