

回 答 書

工事名： 元ゆめきやりあセンター改修工事（機械設備工事）

	質 問 事 項	回 答
1	ドレン管の更新範囲は PAC 廻り接続替え及び屋内機位置変更に伴う既設ドレン管までの延長部分のみとしてよろしいでしょうか。(M-7、M-8、M-10、M-11)	お見込みの通りです。
2	GHP-5-1 の寸法が変わる（長方形→正方形）ため、ワイドパネルで天井ふさぎとしてよろしいでしょうか。(M-08)	お見込みの通りです。
3	ACP-1 の基礎はコンクリートブロック置きとし、転倒防止用金具を設置としてよろしいでしょうか。(M-09)	お見込みの通りです。
4	FE-2 系統に増設する吸込口は HS とし、1 個あたり風量にもとづいた寸法としてよろしいでしょうか。(M-15)	FE-2 系統に増設する吸込口は「ダクト径 φ200、グリルサイズ □250」を見込んでいます。参考型番「P-23GL6」同等品を見込んでください。
5	更新する大便器の紙巻器は設置としてよろしいでしょうか。(参考数量書、M-18)	お見込みの通りです。

6	消火器は今回設置としてよろしいでしょうか。本工事の場合は置台型としてよろしいでしょうか。(参考数量書、M-25)	お見込みの通りです。
7	2階事務所、会議室、倉庫の配管工事に伴う天井解体復旧工事は別途建築工事としてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。