

回 答 書

工事名： 幸崎分団北屯所建設工事

	質 問 事 項	回 答
1	図面仕様（屋根及びとい工事、A-02）と図面 A-10 の食い違いはどうすれば良いですか。	図面 A-10 を正とし、掴み金物は SUS 製としてください。
2	図面仕様 A-31 の仮囲いの表示が違うようですが（成形鋼板、フェンスバリケード）どちらが正しいのでしょうか。	フェンスバリケードを正としてください。
3	数量表 建築工事 細目別内訳 消防車庫・待機室棟 木 躯体の壁補強構造用合板 厚 12mm が 9 mm の間違いではないのでしょうか。	壁補強構造用合板の厚みは 12mm を正としてください。
4	数量表 建築工事 細目別内訳 照合車庫・待機室棟 左官 内部の土台下パッキン モルタル 150×20 はどこのことでしょうか。	基礎立上り天端面を見込んでいます。図面を添付します。（参考図）
5	数量表 建築工事 細目別内訳 消防車庫・待機室棟 ユニット及びその他 内部の流し台 L=1800 は一体型、もしくは 1200+600 の形になりますか。	内部の流し台は一体型を見込んでください。

6	数量表 建築工事 細目別内訳 消防車庫・待機室棟 屋外工作物の車線分離標新設の架台直径が 150 になりますが、土止め幅は 150 です。面木よりはみ出ますが、どのようにいたしますか。(図面 土止め詳細図 A30)	車線分離標は架台直径 100mm のポール（積水樹脂(株) ポールコーン G PC-80GBSRW-DS 同等品）を見込んでください。
---	--	--