

## 回 答 書

工事名： 西小学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	管理棟及び屋内運動場の備品の移動は請負業者が行うのですか。又その場合、備品の一時保管場所は学校施設内での保管可能と考えてよろしいでしょうか。	ピアノ、体育器具庫内にある体育用具等の移動は、本工事内で見込んでください。小学校の施設内に保管可能です。
2	参考数量P19 アルミ間仕切（KW-50SW）とありますが、ステップ2の1ヶ月の仮設間仕切用と考えてよろしいでしょうか。 1ヶ月であれば仮設間仕切（LGS+PB）に代替可能でしょうか。	アルミ間仕切は、ステップ2の1ヶ月の仮設間仕切用として積算してください。 実際の施工方法(アルミ間仕切をLGS+PBに代替可能か否かを含む)については、工事着手後に協議します。
3	参考数量P25 舞台幕の項目がありますが、一時撤去再取付と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
4	仮設計画図A-91号図及び参考数量P19において、単管本足場（繋ぎ共）とありますが、現地確認において枠組足場でも施工可能と思われます。枠組足場として積算してもよろしいでしょうか。	単管本足場（繋ぎ共）として積算してください。
5	図面番号A-23号図及び参考数量P66において、高架水槽台撤去とありますが、高架水槽本体の解体撤去は設備工事と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。