回 答 書

工事名： 第三中学校屋内運動場棟長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	（参考数量 P7、A-25、A-35）ステージ框丸面取り磨き補修 150*120L=4.5m で計上されていますが、展開図では 50*150 L=12.1 mとなっております。どのように判断すればよろしいでしょうか。	ステージ框丸面取り磨き補修は、ブナ集成材 150*120 L=12.1m を見込んでください。
2	（参考数量 P7、A-53、A-55）WD-8 の開口縦枠見込 100*25H2000（2か所）が計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。	WD-8 の開口縦枠見込 100*25H2000（2か所）は、補修の上 SOP 塗を見込んでください。
3	（参考数量 P8、A-55）暗幕 BOX 取付用ブラケットボルト 4-M10 と表記されていますが、参考数量 P8 ではブラケット 62 か所金属系アンカーM10 L80 124 本で計上されており、アンカー留めは 2-M10 となります。参考数量 P8 を正と判断すればよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
4	（参考数量 P8、A-28、A-29、A-58）屋外階段 1 の 2 階アルミ格子柵が下記の箇所が計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。 中仕切部:W4300*H800、中仕切扉部:W1500*H2000 いい斜め部 : W4860×H2653/2829、う・う部 : W1820*H3550	屋外階段 1 の 2 階アルミ格子柵（中仕切部:W4300*H800、中仕切扉部:W1500*H2000、いい斜め部 : W4860×H2653/2829、う・う部 : W1820*H3550）を見込んでください。

5	<p>(参考数量参考数量 P9、A-52、A-55) AW-10 外部面格子サッシ開口 W1800*H500 6か所で計上されていますが、A-55 ではW1800*H950 で表記されています。どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>AW-10 外部面格子サッシ開口 W1800*H500 6か所を見込んでください。</p>
6	<p>(参考数量 P13、A-38、A-55) 体育館 B 面の姿見鏡 (一時撤去再取付) W3100*H1200 と表記されていますが、参考数量 P13 では計上されていません。どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>体育館 B 面の姿見鏡を保護している既存シナ合板 t=5.5 W1500*H1200 を一時撤去、CL 塗替後再取付を見込んでください。</p>