

回 答 書

工事名： 本郷支所移転改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	シーリングの特記仕様書はどこにありますか。	公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)R4年版としてください。
2	数量表P17（建築工事 細目別内訳 改修工事 木）額縁は4.8mとなっています。建具枠2か所、額縁（事務所2）の計15.4mありますが、どのように判断すればよろしいでしょうか。	建具枠2か所、額縁（事務所2）の計15.4mを見込んでください。
3	数量表P14（建築工事 細目別内訳 改修工事 防水）繊維混入けい酸カルシウム板はt=11となっていますが、現在は12mmしかありません。どのように判断すればよろしいでしょうか。	繊維混入けい酸カルシウム板については、t=12mmを見込んでください。
4	図面A-27では1階床長尺塩ビシート貼（新設）、2階床長尺塩ビシート貼（新設）となっていますが、数量表P29（建築工事 細目別内訳 改修工事 内外装 内部）巾木長尺塩ビシートと㎡が異なります。どのように判断すればよろしいでしょうか。	事務室(1)と会議室(2)床仕上げについては、図面A-12、A-14を正としてください。

5	数量表P25（建築工事 細目別内訳 改修工事 建具 ガラス）型板ガラスですが、図面にはありません。図面はすべてフロート板ガラスと書かれています。数量表と図面のどちらを正とするのか、どのように判断すればよろしいでしょうか。	図面を正とし、全てフロート板ガラスとして見込んでください。
---	--	-------------------------------