

回 答 書

工事名： 本郷支所移転改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	参考数量表の屋根DP塗装の数量に、屋外階段の数量が含まれていないように思われるのですが、図面が正でよろしいでしょうか。	図面を正としてください。なお、参考数量書の「屋根DP塗り」には、「屋外階段」についても計上しております。
2	施設名称、案内サインですが、アクリル板 t=5.0 は屋外だと熱膨張等伸縮があるようですが、今の仕様でよろしいでしょうか。	アクリル板 t=5 mmとしているサインについては、アルミボード t=3 mmを見込んでください。