

回 答 書

工事名： 舗装修繕工事（市道新倉 40 号線）

	質 問 事 項	回 答
1	設計図書では表層の舗装厚さ 7 cm を確保するため、舗装版を切削した後にバックホウにより既設の路盤を 2 cm 鋤取りするよう計画されていますが、鋤取り後の補足材を含めた不陸整正は計上されないのでしょうか。	不陸整正については舗装版切削後の状況に応じ要否を検討します。