

回 答 書

工事名： 三原リージョンプラザ長寿命化改修工事（２期工事）（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	外部足場設置に際し、西面の植え込み部分の植栽は伐採してもよろしいでしょうか。	施設管理者等と協議の上、必要な部分最小限の植栽伐採を見込んでください。
2	スポーツ部門 2F トイレ（X11,12）（Y8,9）間の改修工事の際、コンクリート殻が 1 階事務所天井に落下するものと思います。又、スラブはつり後、事務所天井内に足場が必要となりますので、1 階事務所の天井の一部（下地を含む）を撤去し、新設と考えてよろしいでしょうか。 事務所内の備品の移動は、別途としてよろしいでしょうか。	1 階事務所の天井の一部（下地を含む）の撤去、新設を見込んでください。 事務所内の備品の移動は、別途としてください。
3	現場事務所、仮設トイレの設置、作業員の駐車スペースはエリア内に設置可能でしょうか。	原則として、エリア内に設置することはできません。
4	図面番号 A-09（図面名 附近見取図、配置図、仮設計画図）には、施設入り口に開口養生は記載がありませんが、合板養生程度でよろしいでしょうか。 設置する場合、設置場所は何か所でしょうか、ご教示ください。	開口養生は、合板養生程度で良いです。 設置場所については、施設管理者等と協議の上、必要な部分の開口養生を見込んでください。設置場所は、最大 16 か所を想定しております。

5	図面番号 A-011（図面名 【スポーツ部門】仕上表-1）では、プール床は、既存複層ビニル床シート撤去の上、新設とありますが、数量表に該当の項目がないため、458 m²程度のノンスリップタイプ貼りを、見込んでよろしいでしょうか。	プールにおける、床シートの撤去、新設は不要です。
---	--	---------------------------------