

回 答 書

工事名： 西小学校長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	体育館床改修の件 意匠図 A-64 内訳 22、32 床改修場所、箇所数が分かればご教示ください。鋼製床下地のみの改修は難しい為、コンパネ・フローリング改修と同一箇所と考えてよろしいでしょうか。 鋼製床下地は支持脚の補強もしくは交換と考えてよろしいでしょうか。	床改修場所、箇所数については、施工前調査を実施していただき、発注者と協議の上、決定いたします。 床改修については、鋼製床下地・コンパネ・フローリングとも、同一箇所を改修することを想定しております。 鋼製床下地の改修については、支持脚の交換を含めた、新設を想定しております。